

SJEKKLISTE / HANDLINGSPLAN FOR EL-ANLEGG PÅ FELLESAREAL I B-TUNET ARNATVEIT BORETTSLAG

Hovedkontroll utføres 1 gang årlig, for øvrig 1 g pr mnd.

Utføres av: Styret

SJEKKLISTE				HANDLINGSPLAN			
Sjekkliste for el-anlegg fellesareal i B-TUNET	Feil funnet	Risikobeskrivelse	Prioritet	Utført på stedet	Utføres / utført av hvem	Frist for utførelse	Hvilke utbedringer er foretatt eller bør foretas
GENERELLE PUNKTER:							
BOSSHUS							
Visuell kontroll av samtlige deksler på brytere, stikkontakter og ledninger.							
Lysbryter.							
Bryter for varmekabler i gulv.							
Dobbel stikk-kontakt.							
Faste installasjoner er betryggende festet.							
Styringsboks til varmekabler ute i bakken.							
Minusmåler til styringsboksen.							
Lampe i tak.							
Etterse at samtlige bevegelige ledninger er <ul style="list-style-type: none">- Uskadet.- Betryggende montert.- Ikke utsatt for mekanisk påkjenning. Strekkavlastet i plugg ledningsbryter, apparat.							
Kontrollere at alle ledninger har godkjent avslutning.							
BOD VED BOSSHUS							
Visuell kontroll av samtlige deksler på brytere, stikkontakter og ledninger.							
Lysbryter.							
Dobbel stikk-kontakt.							
Fast installasjon betryggende festet.							
Minusmåler.							
Etterse at samtlige bevegelige ledninger er <ul style="list-style-type: none">- Uskadet.- Betryggende montert.- Ikke utsatt for mekanisk påkjenning. Strekkavlastet i plugg ledningsbryter, apparat.							
Kontrollere at alle ledninger har godkjent avslutning.							

Prioritet	Risiko	Reaksjon	Vurderinger foretatt av: _____
0	Ingen risiko	Ingen forbedringer	
1	Liten risiko	Må vurderes	
2	Middels risiko	Forbedringer må foretas	
3	Stor risiko	Umiddelbar reaksjon og forbedringer	Dato: _____

SJEKKLISTE / HANDLINGSPLAN FOR EL-ANLEGG PÅ FELLESAREAL I B-TUNET ARNATVEIT BORETTSLAG

Kontroll utføres 1 gang årlig
Utføres av: Styret

SJEKKLISTE				HANDLINGSPLAN			
Sjekkliste for el-anlegg fellesareal i B-TUNET	Feil funnet	Risikobeskrivelse	Prioritet	Utført på stedet	Utføres / utført av hvem	Frist for utførelse	Hvilke utbedringer er foretatt eller bør foretas
UTEBESLYSNING I B-TUNET							
Lampe ved 101.							
Lampe mellom 105 og 107.							
Lampe ved lekeplass.							
Lampe på lekeplass.							
Lampe ved gangvei ned til A-tun.							
Belysning i fellesareal kontrollert: - Taklamper i bosshus og bod kontrollert og skjermer rengjort. - Utelys på bosshus. Utvendige stolpearmaturer kontrollert og skjerm rengjort.							
Utvidelser/endringer utført av autorisert installatør, og dokumentasjon samt samsvarserklæring arkivert.							
xx:							

Prioritet	Risiko	Reaksjon	Vurderinger foretatt av: _____ Dato: _____
0	Ingen risiko	Ingen forbedringer	
1	Liten risiko	Må vurderes	
2	Middels risiko	Forbedringer må foretas	
3	Stor risiko	Umiddelbar reaksjon og forbedringer	